

отчет по производственной программе

Текущий ремонт на 2016 год

(Муниципальный жилой фонд)



ЖЭУ временного жилья МУП г.Нижевартовска "ПРЭТ.№ 3"

№ п/п	Адреса домов, Виды работ	Год ввода	Кол-во подъездов/этажей	Показатели в натуральном выражении		Стоимость строительных материалов, руб		всего		Январь		Февраль		март		апрель		май		июнь	
						на ед. показателя в натуральном выражении	всего			объем выполненных работ	сумма	факт выполненных работ за январь		факт выполненных работ за февраль		факт выполненных работ за март		факт выполненных работ за апрель		факт выполненных работ за май	
				Ед.изм.	Кол-во	Кол-во	Всего	Кол-во	Всего	Кол-во	Всего	Кол-во	Всего	Кол-во	Всего	Кол-во	Всего	Кол-во	Всего	Кол-во	Всего
1	п.Дивный ул.13 дом 24	1982	1/2																		
	Ремонт засыпного цоколя			м2	107,5	367,75	39533,75	107,50	39533,75									107,5	39533,75		
	итого								39533,75												
2	п.Дивный ул.13 дом 20	1986	1/2																		
	Ремонт засыпного цоколя			м2	107,5	450,65	48445,43	107,50	48445,43											107,5	48445,43
	итого								48445,43												
	Всего								87979,18										39533,75		48445,43

составил:

Инженер ЖЭУ временного
жилья

Начальник ЖЭУ временного жилья

Н.Н.Пахотина

Т.Ю.Трусилло