

**Отчет по производственной программе
текущего ремонта жилых зданий
ЖЭУ №19 МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ №3" на 2016г**

| Адреса домов Виды работ | Год ввода | Кол-во подъездов этажей | Год и вид последнего ремонта | Показатели в натуральном выражении | | Стоимость строительных материалов, руб | | Всего | | Январь | | Февраль | | Март | | Апрель | | Май | | июнь | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------|--|----------|-------------------------|----------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------|-------|---------------------------|-------|------------------------|--------|-------------------------|----------|
| | | | | Ед.из м. | Кол-во | на ед. показателя в натур. выражении | Всего | Объем выполненных работ | Сумма | факт выполнения за январь | | факт выполнения за февраль | | факт выполнения за март | | факт выполнения за апрель | | факт выполнения за май | | факт выполнения за июнь | |
| | | | | | | | | | | Кол-во | Всего | Кол-во | Всего | Кол-во | Всего | Кол-во | Всего | Кол-во | Всего | Кол-во | Всего |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п.Тепличный 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт засыпного цоколя | | | | м2 | 32,80 | 489,83 | 16066,54 | 32,80 | 16066,54 | | | | | | | | | 3,68 | 728,34 | 32,80 | 16066,54 |
| Всего по дому: | | | | | | | | | 16066,54 | | | | | | | | | | | | 16066,54 |
| п.Энтузиастов ба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт засыпного цоколя | | | | м2 | 12,50 | 625,06 | 7813,27 | 12,50 | 7813,27 | | | | | | | | | 3,68 | 728,34 | 12,50 | 7813,27 |
| Всего по дому: | | | | | | | | | 7813,27 | | | | | | | | | | | | 7813,27 |
| п.Энтузиастов 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт засыпного цоколя | | | | м2 | 10,80 | 591,12 | 6384,06 | 10,80 | 6384,06 | | | | | | | | | 3,68 | 728,34 | 10,80 | 6384,06 |
| Всего по дому: | | | | | | | | | 6384,06 | | | | | | | | | | | | 6384,06 |
| ИТОГО запланировано | | | | | | | | | 30263,87 | | | | | | | | | | | | 30263,87 |

Начальник ЖЭУ № 19



Т. В. Кондакова

Инженер ЖЭУ № 19



Е.В.Ковалёва